

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | |
|---|--------------|
| Obra: Reforma/troca do telhado da Unidade Básica de Saúde Municipal | |
| Município de Gaurama - RS | |
| Reforma/troca do telhado da Unidade Básica de Saúde Municipal | |
| DESCRIÇÃO | MÊS 1 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021 | 10191,00 |
| Remoção de telhado existente, incluindo calhas, algerosas, terças e tesouras) | 18654,25 |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 | 966,41 |
| EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 09/2022 | 5577,38 |
| FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023 | 785,84 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016 | 3931,30 |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | 1060,76 |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF 06/2022 | 687,20 |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022 | 1161,38 |
| FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020 | 4198,65 |
| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | 909,67 |
| Telha metálica de aluzinco, chapa 0.43 mm, moswlo trapezoidal TP 33 natural + PIR 30 mm + chapa natural 0.43 mm | 87795,43 |
| Instalação de telhado - Telha metálica de aluzinco, chapa 0.43 mm, moswlo trapezoidal TP 33 natural + PIR 30 mm + chapa natural 0.43 mm | 14093,59 |
| Tesoura metálica, na extensão de 21,55 m, a ser assente sobre laje de forro. Banzos em Perfil U 75x30x2.00 e montantes e diagonais em Perfil U 68x30x2.00. Incluso pintura alquídica de fundo e pintura alquídica de acabamento, a ser executada in loco. Incluso material e mão-de-obra para instalação. | 28161,90 |
| Tesoura metálica, na extensão de 7,62 m, a ser instalada em vão livre. Banzos em Perfil U 75x30x2.00, montantes e diagonais em Perfil U 68x30x2.00. Incluso pintura alquídica de fundo e pintura alquídica de acabamento, a ser executada in loco. Incluso material e mão-de-obra para instalação. | 1718,60 |
| Tesoura metálica, na extensão de 6,84 m, a ser instalada em vão livre. Banzos em Perfil U 75x30x2.00, montantes e diagonais em Perfil U 68x30x2.00. Incluso pintura alquídica de fundo e pintura alquídica de acabamento, a ser executada in loco. Incluso material e mão-de-obra para instalação. | 1546,50 |
| Tesoura metálica, na extensão de 6,06 m, a ser instalada em vão livre. Banzos em Perfil U 75x30x2.00, montantes e diagonais em Perfil U 68x30x2.00. Incluso pintura alquídica de fundo e pintura alquídica de acabamento, a ser executada in loco. Incluso material e mão-de-obra para instalação. | 1611,49 |
| Tesoura metálica, na extensão de 5,26 m, a ser instalada em vão livre. Banzos em Perfil U 75x30x2.00, montantes e diagonais em Perfil U 68x30x2.00. Incluso pintura alquídica de fundo e pintura alquídica de acabamento, a ser executada in loco. Incluso material e mão-de-obra para instalação. | 1189,06 |
| Tesoura metálica, na extensão de 4,50 m, a ser instalada em vão livre. Banzos em Perfil U 75x30x2.00, montantes e diagonais em Perfil U 68x30x2.00. Incluso pintura alquídica de fundo e pintura alquídica de acabamento, a ser executada in loco. Incluso material e mão-de-obra para instalação. | 1018,16 |
| Tesoura metálica, na extensão de 3,69 m, a ser instalada em vão livre. Banzos em Perfil U 75x30x2.00, montantes e diagonais em Perfil U 68x30x2.00. Incluso pintura alquídica de fundo e pintura alquídica de acabamento, a ser executada in loco. Incluso material e mão-de-obra para instalação. | 834,03 |

| | |
|--|------------------|
| Tesoura metálica, na extensão de 2,93 m, a ser instalada em vão livre. Banzos em Perfil U 75x30x2.00, montantes e diagonais em Perfil U 68x30x2.00. Incluso pintura alquídica de fundo e pintura alquídica de acabamento, a ser executada in loco. Incluso material e mão-de-obra para instalação. | 661,93 |
| Terça metálica em Perfil U 100x40x2.00. Incluso pintura alquídica de fundo e pintura alquídica de acabamento, a ser executada in loco. Incluso material e mão-de-obra para | 39386,22 |
| Calha em chapa de aço galvanizado número 26, desenvolvimento 60 cm. Incluso pintura alquídica de fundo e pintura alquídica de acabamento, a ser executada in loco. Incluso material e mão-de-obra para instalação. | 5125,32 |
| Algerosa em chapa de aço galvanizado número 26, desenvolvimento 80 cm. Incluso material e mão-de-obra para instalação. | 10047,49 |
| | 241313,54 |

Gaurama, 06 de maio de 2024.

Leandro Márcio Puton
Prefeito Municipal

PROJETTA Engenharia
Responsável técnico